

Tontti 683-1
Osavaihe 8A
 Alkuvaiheessa esikuormituspenger rakennetaan valmiiksi Paassillasta saatavalla louheella.
 Tontti jätetään painumaan esikuormitettuna vähintään 6 kk ajaksi.
Osavaihe 8B
 Loppuvaiheessa poistetaan esikuormituspenger ja louhe käytetään tontin luoteisreunan pengertämiseen ja tontin 685-1 esirakentamiseen.
 Esikuormituspenkereen eteläosasta poistettava suurikokoinen louhe on sijoitettava tontin 685-1 louhepenkereen pohjalle.
 Tasataan ja kiilataan tontti sekä verhoillaan luiskat.
 Urakan lopussa tontti on valmiiksi esirakennettu.

Tontti 685-1
Osavaihe 8A
 Alkuvaiheessa varastoidut turpeet poistetaan ja tehdään noin metrin paksuinen massanvaihto.
Osavaihe 8B
 Vaiheessa rakennetaan louhepenger ja esikuormituspenger ensisijaisesti tonttien 683-1 ja 686-1 esikuormituspenkereiden purkamisesta saatavalla louheella.
 Urakan lopussa tontti jää painumaan esikuormitettuna.

Tontti 682-1
Osavaihe 8A
 Tontilta 685-1 poistettava hyvälaatuista turvetta varastoidaan tontille noin 10 000 m³tr.
Osavaihe 8B
 Urakan lopussa turpeet jäävät tontille varastokasalle.


Tontti 686-1
Osavaihe 8A
 Alkuvaiheessa poistetaan pintamaat, tehdään massanvaihto sekä rakennetaan tontin louhepenger ja esikuormituspenger valmiiksi Paassillasta saatavalla louheella.
 Tontti jätetään painumaan esikuormitettuna vähintään 6 kk ajaksi.
Osavaihe 8B
 Loppuvaiheessa poistetaan esikuormituspenger ja louhe käytetään tontin 685-1 esirakentamiseen.
 Tasataan ja kiilataan tontti sekä verhoillaan luiskat.
 Urakan lopussa tontti on valmiiksi esirakennettu.

Tontti 700-4
Osavaihe 8A
Osavaihe 8B
 Poistetaan pintamaat ja rakennetaan tontin itäreunan louhepenger valmiiksi.
 Tasataan ja kiilataan tontti sekä tehdään luiskatytöt ja verhoillaan luiskat.
 Urakan lopussa tontti on valmiiksi esirakennettu.

Paassillan itäpuolen laajennusalue
Osavaihe 8A
 - Paljastetaan ja kartoitetaan riittävästi kallio pintaa massataseen varmistamiseksi
 - Poistetaan pintamaat ja tehdään maaleikkaukset
 - Rakennetaan moreenipenkereet ja rummut hulevesialtalle 1 ja 2 varten
 - Louhitaan tontilta louhetta mm. ajoyhteyden, Hopeakallion tonttien ja Paassillan tonttien esirakentamista varten
 - Rakennetaan tontin länsireunan louhepenger ja esikuormituspenger
 Tontin länsireuna jätetään painumaan esikuormitettuna vähintään 6 kk ajaksi.
Osavaihe 8B
 - Louhitaan tontilta louhetta Paassillan ja Hopeakallion tonttien esirakentamista varten ja louhitaan tonttia loppuun suunniteltuun laajuuteen
 - Rakennetaan tontin itäreunan louhepenger
 - Poistetaan esikuormituspenger tontin länsireunasta ja käytetään siitä saatu louhe mm. tontin 700-4 louhepenkereen rakentamiseen
 - Tasataan ja kiilataan tontti, verhoillaan luiskat ja rakennetaan suoja-aidat
 - Mahdolliset ylimääräiset louheet jäävät tontille varastokasalle
 Urakan lopussa tontti on valmiiksi esirakennettu.

Ajoyhteys, huoltotiet, suojaputket ja hulevesirakenteet
Osavaihe 8A
 Poistetaan pintamaat, rakennetaan valmiiksi louhepenger, ajoyhteys tontille, suojaputket, rummut, hulevesiallas 3 ja oja sekä huoltotiet.
Osavaihe 8B
 Seurataan ajoväylän penkereen painuman mahdollisesti aiheuttamia vaurioita ja tarvittaessa korjataan ne.

PIIRUSTUSMERKINNÄT




Yleiskartalla on esitetty keskeiset työvaiheet ja alustavat alueet urakan osavaiheissa 8A ja 8B. Kaikkia työvaiheita ei ole kirjattu karhalle.

ESIKOPIO 31.1.2024

Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä	N2000

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Päiväys
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö		Mittakaava
HOLLOLAN KUNTA Paassilta-Hopeakallio Rakennussuunnitelma, vaihe 8		Yleiskartta		1:2000
Suunn. I. Taipale		Työnro. 1510067727	Tiedosto	
Ramboll Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.fi		TKA Piirustusno 1100	Muutos	
I. Taipale		piir. HEIR	suunn. I. Taipale	pvm 31.1.2024



W:\156\Hollola\1510067727_Paassilla_Hopeakallio_vaihe7_RS\04_TuulOSTU\1510067727_1100_Yleiskartta_v04B.dwg