Nostavan ja kierrätysalueen osayleiskaavahankkeet

Aikataulu

päivittäjä: Pentti Klemetti
päiväys: 4.1. 2024

VÄRI-KOODIT: ohjausryhmä | päätöksenteko kunnanhallitus kunnanvaltuusto | osallis-vuorovaikutus | yleisötilaisuus | nettiesillepano | virkamiestyö | selvitys-valmistelu, virkamiestyö | selvitykset konsulttityöt | yhteysviran-omaisen valvonta

aloituspv 2.1.2024

vaihe	kk no / kalenterissa	1 tammi '24	2 helmi '24	3 maalis '24	4 huhti '24	5 touko '24	6 kesä '24	7 heinä '24	8 elo '24	9 syys '24	10 loka '24	11 marras '24	12 joulu '24	13 tammi '25	14 helmi '25	15 maalis '25	16 huhti '25	17 touko '25	18 kesä '25	19 heinä '25	20 elo '25	21 syys '25	22 loka '25	23 marras '25	24 joulu '25	25 tammi '26	26 helmi '26	27 maalis '26	28 huhti '26	29 touko '26	30 kesä '26
ennakkovalmistelu		kh: ohryn kokp																													
tavoitteet			ohjausryhmä		el>kh>kv: tavoitteet, mitoitus																										
kaavaselvitykset tilausprosessit																															
kierrätysalue, tavaraliik. terminaali toimintaslu														Myöhäisemmät päätökset / muutokset tuotannollisen toiminnan organisoinnissa saattavat aiheuttaa kaavoitusvaiheen aikataulun pitenemistä muutosten seurauksista riippuen.																		
luontoselvitykset + kalastovaikutukset																															
alueen yleissuunnittelu, 3D-mallinnus, rataslu																															
massatasapainoselv. (määrät, markkinat…)																															
kumipyörä-liikenneselvitys																															
melumallinnukset																															
maaperätutkimukset																															
vesistöselvitykset, hulevesisuunnittelu																															
onnettomuusvaara-selvitykset (paloturv. !)																															
ilmasto/DNSH-arvioinnit																															
sosiaaliset (=arvostus)vaikutukset																															
OAS						OAS elva>kh																									
aloituksen viranomais-neuvottelu MRA 18§					OAS-luonnos																										
OAS nähtävilläoloaika																															
OAS palaute																															
Alustava luonnos									ohry: oas-palaute	osallistilaisuus																					
Luonnosvaihe												LUONNOS, elva, kh	valtuustoinfo																		
Luonn nähtävilläoloaika													yleisötilaisuus																		
Luonnos palaute														ohry: luonnospalaute																	
viranom.työpalaveri tarvittaessa															luonnospalaute tarvittaessa																
Ehdotusvaihe																	ohry: seurantakokous		EHD elva, kh, valtuusto												
Ehd nähtävilläoloaika																															
Ehd palaute																						ohry: ehdotuspalaute									
Ehd. jälk viranomais-neuvottelu MRA18§																						ehd.palaute, tarvittaessa									
Hyväksymisvaihe																															
ehdotuksen viimeistely (MRA32§)																															
hyväksymiskäsittelyt																									HYV elva, kh, valtuustosem	HYV valtuusto					